

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 октября 2026 г.

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств Управление финансов администрации города Байконур

Наименование субсидии субсидия из бюджета города Байконур в 2026 году в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием и ремонтом объектов внешнего благоустройства города Байконур

Периодичность: ежеквартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество контрольных точек
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1: Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	5
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	3
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
2	Результат предоставления субсидии 2: Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1

2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	1
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	4
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	2
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	3
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	3
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

**Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии**

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки		Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащий предоставлению в текущем финансовом году (руб.)
			плановое	фактическое	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8
Результат предоставления субсидии 1: Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог		рублей	77 980 600,00	55 558 509,32	31.12.2026	22.05.2026, 29.05.2026, 30.06.2026, 18.08.2026, 14.09.2026/ 02.10.2026, 31.12.2026	77 980 600,00
	Результат предоставления субсидии: выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	77 980 600,00	55 558 509,32	31.12.2026	22.05.2026, 29.05.2026, 30.06.2026, 18.08.2026, 14.09.2026/ 02.10.2026, 31.12.2026	X
	Контрольная точка 1.1:	рублей	17 615 762,09	19 000 000,00	31.03.2026	26.03.2026/ 30.05.2026	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	17 615 762,09	19 000 000,00	31.03.2026	26.03.2026/ 30.05.2026	X

	Контрольная точка 1.2:	рублей	19 557 199,04	30 272 173,51	30.06.2026	22.05.2026, 29.05.2026, 30.06.2026	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	19 557 199,04	30 272 173,51	30.06.2026	22.05.2026, 29.05.2026, 30.06.2026	X
	Контрольная точка 1.3:	рублей	20 431 978,87	6 286 335,81	30.09.2026	14.09.2026, 18.08.2026/ 02.10.2026	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	20 431 978,87	6 286 335,81	30.09.2026	14.09.2026, 18.08.2026/ 02.10.2026	X
	Контрольная точка 1.4:	рублей	20 375 660,00	0,00	31.12.2026		X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	20 375 660,00	0,00	31.12.2026		X
Результат предоставления субсидии 2: Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур		рублей	130 600 000,00	101 495 148,29	31.12.2026	07.05.2026, 29.06.2026, 30.06.2026, 14.09.2026, 18.08.2026, 17.09.2026/ 31.12.2026	130 600 000,00
	Результат предоставления субсидии: Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	рублей	130 600 000,00	101 495 148,29	31.12.2026	07.05.2026, 29.06.2026, 30.06.2026, 14.09.2026, 18.08.2026, 17.09.2026/ 31.12.2026	X
	Контрольная точка 2.1:	рублей	26 510 616,11	23 000 000,00	31.03.2026	26.03.2026/ 14.04.2026	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	26 510 616,11	23 000 000,00	31.03.2026	26.03.2026/ 14.04.2026	X
	Контрольная точка 2.2:	рублей	35 024 886,60	53 607 871,99	30.06.2026	07.05.2026, 29.06.2026, 30.06.2026/ 30.09.2026	X
	выполнение	рублей	35 024 886,60	53 607 871,99	30.06.2026	07.05.2026, 29.06.2026,	X

	работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог					30.06.2026/ 30.09.2026	
	Контрольная точка 2.3:	рублей	38 182 148,33	24 887 276,30	30.09.2026	18.08.2026, 14.09.2026, 17.09.2026/ 31.12.2026	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	38 182 148,33	24 887 276,30	30.09.2026	18.08.2026, 14.09.2026, 17.09.2026/ 31.12.2026	X
	Контрольная точка 2.4:	рублей	30 882 348,96	0,00	31.12.2026		X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	30 882 348,96	0,00	31.12.2026		X