

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию на 31 декабря 2024 г.

Наименование Главного
распорядителя бюджетных средств Управление финансов администрации города Байконур

Наименование субсидии субсидия из бюджета города Байконур в целях
возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов
внешнего благоустройства города Байконур

Периодичность: ежеквартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество контрольных точек
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1: Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	1
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	5
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	4
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
2	Результат предоставления субсидии 2: выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	

2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	2
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	4
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	3
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки		Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащий предоставлению в текущем финансовом году (руб.)
			плановое	фактическое	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8
Результат предоставления субсидии 1: Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог		рублей	119 012 300,0	115 630 611,27	31.12.2024	27.12.2024, 11.12.2024, 27.12.2024	115 630 611,27
	Результат предоставления субсидии: выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	119 012 300,0	115 630 611,27	31.12.2024	27.12.2024, 11.12.2024, 27.12.2024	X

	Контрольная точка 1.1:	рублей	30 617 655,27	30 000 000,00	31.03.2024	21.03.2024, 31.03.2024	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	30 617 655,27	30 000 000,00	31.03.2024	21.03.2024, 31.03.2024	X
	Контрольная точка 1.2:	рублей	29 963 696,76	19 000 000,00	30.06.2024	28.06.2024, 30.06.2024	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	29 963 696,76	19 000 000,00	30.06.2024	28.06.2024, 30.06.2024	X
	Контрольная точка 1.3:	рублей	14 964 498,08	22 398 822,59	30.09.2024	26.07.2024, 02.08.2024, 12.09.2024	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	14 964 498,08	22 398 822,59	30.09.2024	26.07.2024, 02.08.2024, 12.09.2024	X
	Контрольная точка 1.4:	рублей	43 466 449,89	42 902 351,77	31.12.2024	27.12.2024, 11.12.2024, 27.12.2024	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	43 466 449,89	42 902 351,77	31.12.2024	27.12.2024, 11.12.2024, 27.12.2024	X
Результат предоставления субсидии 2: выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур		рублей	293 320 200,00	292 037 092,63	31.12.2024	15.10.2024, 27.12.2024, 27.12.2024	292 037 092,63
	Результат предоставления субсидии: выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	рублей	293 320 200,00	292 037 092,63	31.12.2024	15.10.2024, 27.12.2024, 27.12.2024	X
	Контрольная точка 2.1:	рублей	110 000 000,00	110 000 000,00	31.03.2024	21.03.2024	X
	выполнение работ по содержанию	рублей	110 000 000,00	110 000 000,00	31.03.2024	21.03.2024	X

	и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур						
	Контрольная точка 2.2:	рублей	65 000 000,00	35 200 000,00	30.06.2024	28.06.2024	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	рублей	65 000 000,00	35 200 000,00	30.06.2024	28.06.2024	X
	Контрольная точка 2.3:	рублей	44 760 950,00	69 155 869,32	30.09.2024	12.09.2024, 13.09.2024	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	рублей	44 760 950,00	69 155 869,32	30.09.2024	12.09.2024, 13.09.2024	X
	Контрольная точка 2.4:	рублей	73 559 250,00	77 681 223,31	31.12.2024	15.10.2024, 27.12.2024, 27.12.2024	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	рублей	73 559 250,00	77 681 223,31	31.12.2024	15.10.2024, 27.12.2024, 27.12.2024	X